

FASERING WESTZIJDE

FASE 1: MEDIO NOVEMBER – EIND NOVEMBER 2021

- Werkterrein inrichten
- Verwijderen meubilair, afrastering, bomen en beplanting
- Grond uitgraven uit bekleding en ter plaatse van te realiseren zandgraven

Te verwachten hinder:

- Vrachtwagens in de straat voor het brengen en halen van materiaal
- Verder alle werkzaamheden binnen het bouwterrein

FASE 2: EIND NOVEMBER – EIND DECEMBER 2021

- Uitvlakken werkterrein
- Heisleuf schoonmaken
- Aanbrengen damwand met de Silent piler.
- Verankering aanbrengen door Jetmix

Te verwachten hinder:

- Vrachtwagens in de straat voor het leveren van materiaal
- Tijdelijk minder parkeer vakken door een mobiele bouwplaats

FASE 3: BEGIN JANUARI 2022 – MEDIO DECEMBER 2022

- Aanbrengen ophoogslag voor extra belasting
- Zettingsperiode
- Verwijderen ophoogslag
- Verwijderen big bags

Te verwachten hinder:

- Vrachtwagen voor levering zand
- Verder alle werkzaamheden binnen het bouwterrein

FASE 4: MEDIO DECEMBER 2022 – BEGIN FEBRUARI 2023

- Aanbrengen deksloof en hekwerk
- Egaliseren en inzaaien

Te verwachten hinder:

- Vrachtwagen voor levering hekwerk en afvoer bouwterrein
- Verder alle werkzaamheden binnen het bouwterrein

